



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**YUCATAN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic/2020**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021  
03:19 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDF-FISM-AD-	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSAS CALLES DE DZIDZANTUN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/12/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JOCASUR SA DE CV	\$143,046.76	\$143,046.76	\$143,046.76	\$143,046.76	100.00%
MDY-FISM-01-	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/06/2020	31/08/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	FEPSA SA DE CV	\$990,952.45	\$990,952.45	\$990,952.45	\$990,952.45	100.00%
MDYFISM02/21	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 1RA ETAPA UBICADO EN LA CALLE 21X20 COL. CENTRO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2020	31/12/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$198,456.31	\$198,456.31	\$198,456.31	\$198,456.31	100.00%
MDYFISM03/21	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 2DA. ETAPA EN LA CALLE 21X20 CENTRO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2020	31/12/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	RLP EDIFICACIONES SA DE CV	\$986,430.45	\$986,430.45	\$986,430.45	\$986,430.45	100.00%
MDYFISM04/21	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 3RA. ETAPA EN LA CALLE 21X20 CENTRO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2020	31/12/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	RLP EDIFICACIONES SA DE CV	\$915,339.18	\$915,339.18	\$915,339.18	\$915,339.18	100.00%
MDY-FISM-05-	AMPLIACION RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EN DZIDZANTUN	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	250107	INFRAESTRUCTURA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/01/2020	31/01/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$96,347.77	\$96,347.77	\$96,347.77	\$96,347.77	100.00%



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**YUCATAN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic/2020**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021  
03:19 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDY-FISM-05-	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA Y MEDIA TENSION C-2X21AY25, C-23X2BY4, C-25X2BY6, C-2BY6/NIV27	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/12/2020	Nueva		Invitación a Proveedores	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$755,252.73	\$755,252.73	\$755,252.73	\$755,252.73	100.00%
MDY-FISM-06-	AMPLIACION RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EN DZIDZANTUN	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	250107	INFRAESTRUCTURA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/01/2020	31/01/2020	Nueva		Licitacion	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$57,737.32	\$57,737.32	\$57,737.32	\$57,737.32	100.00%
MDY-FISM-06-	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN DZIDZANTUN YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/12/2020	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$127,258.90	\$127,258.90	\$127,258.90	\$127,258.90	100.00%
MDY-FISM-07-	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN DZIDZANTUN YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/12/2020	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$132,641.00	\$132,641.00	\$132,641.00	\$132,641.00	100.00%
MDY-FISM-08-	MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	250107	INFRAESTRUCTURA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/01/2020	31/01/2020	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$68,604.58	\$68,604.58	\$68,604.58	\$68,604.58	100.00%
MDY-FISM-08-	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN CALLE 11X18Y20 DZIDZANTUN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/12/2020	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$111,620.35	\$111,620.35	\$111,620.35	\$111,620.35	100.00%



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**YUCATAN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic/2020**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021  
03:19 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDY-FISM-09-	AMPLIACION MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCION	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	250107	INFRAESTRUCTURA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/03/2020	31/03/2020		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$9,444.23	\$9,444.23	\$9,444.23	\$9,444.23	100.00%
MDY-FISM-AD	PERFORACION DE POZOS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	30/09/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA SINJO, SA DE CV	\$158,778.90	\$158,778.90	\$158,778.90	\$158,778.90	100.00%
MDY-FISM-AD	PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	30/09/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA SINJO, SA DE CV	\$252,147.96	\$252,147.96	\$252,147.96	\$252,147.96	100.00%
MDY-FISM-AD	CONSTRUCCION DE ZANJAS COLECTORAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	30/09/2020	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA SINJO, SA DE CV	\$281,020.93	\$281,020.93	\$281,020.93	\$281,020.92	100.00%
MDY-FISM-AD	CONSTRUCCION DE ZANJAS COLECTORAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOC. DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250104	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	30/09/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA SINJO, SA DE CV	\$103,858.04	\$103,858.04	\$103,858.04	\$103,858.04	100.00%
MDY-OP-01-20	ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) CALLE 8 X 21 Y 23, CALLE 12 X 21 Y	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	31/08/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$33,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$33,500.00	100.00%



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**YUCATAN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic/2020**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021  
03:19 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDY-OP-01-20	N DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) CALLE 8 X 21 Y 23, CALLE 12 X 21 Y	INGRESOS PROPIOS	250103	GRESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL - INGRESOS PROPIOS	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	31/08/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$720,551.00	\$720,551.00	\$720,551.00	\$720,551.00	100.00%
MDY-OP-02/20	AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/09/2020	30/11/2020	Activo	Ampliación	Licitacion	Contrato	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS SA DE CV	\$753,702.39	\$753,702.39	\$753,702.39	\$427,510.71	56.72%
MDY-OP-04-20	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA C-21X25	INGRESOS PROPIOS	250103	GRESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL - INGRESOS PROPIOS	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/03/2021	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$714,090.43	\$714,090.43	\$714,090.43	\$66,124.00	9.26%
MDY-OP-3-202	N DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) CALLE 10 POR 21 Y 23, CALLE 24 X	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2020	30/11/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	100.00%
MDY-OP-3-202	N DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) CALLE 10 POR 21 Y 23, CALLE 24 X	INGRESOS PROPIOS	250103	GRESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL - INGRESOS PROPIOS	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/09/2020	30/11/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$310,267.00	\$310,267.00	\$310,267.00	\$310,267.00	100.00%
MDY-PART-02	REHABILITACION DEL PARQUE DE SAN FRANCISCO	INGRESOS PROPIOS	250103	GRESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL - INGRESOS PROPIOS	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/02/2020	31/03/2020		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	MARCO AURELIO CENTENO LARA	\$291,000.00	\$291,000.00	\$291,000.00	\$291,000.00	100.00%



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**YUCATAN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic/2020**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021  
03:19 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDY-PART-02-	REHABILITACION DEL PARQUE DE SAN FRANCISCO	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/03/2020	31/03/2020		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	MARCO AURELIO CENTENO LARA	\$209,952.34	\$209,952.34	\$209,952.34	\$209,952.34	100.00%