



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2021
03:56 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MDY-OP-04-20	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA C-21X25	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	01/03/2021	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$647,966.43	\$714,090.43	\$0.00	\$350,230.00	54.05%
MDY-OP-05-20	RECONSTRUCCION DE CALLES	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GESTION DEL GASTO INSTITUCIONAL 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/03/2021	31/05/2021	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	JOSE JUAN SANTOS CANO - OBRAS	\$288,327.00	\$288,327.00	\$288,327.00	\$238,327.00	82.66%