

**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN**  
**TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022**  
**REPORTE SISTEMA RFT, MÓDULO DESTINO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS**

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
2022	4	YUC220402153108	Proyecto de inversión	906,587.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906587.95, modificado:906587.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ZAMNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA, MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN. - 183453	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	183453	5	80
2022	4	YUC220402176136	Proyecto de inversión	311,529.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPALES, monto:311529.72, modificado:311529.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274049.88, modificado:274049.88}}	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN. - 323050	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	323050	5	20
2022	4	YUC220302112059	Proyecto de inversión	5,859,245.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2859245.93, modificado:2859245.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATAN. - 127131	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	127131	5	4134
2022	4	YUC220402166177	Proyecto de inversión	630,147.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630147.0, modificado:630147.0}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 273652	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	273652	5	20

**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN**  
**TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022**  
**REPORTE SISTEMA RFT, MÓDULO DESTINO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
70		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 23 SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA CON DIRECCIÓN AL ORI, lon:-89.01991014, {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 23 A PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 A Y CALLE 6, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 23 A A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO, lon:-89.05230847, lat:21.2459207}}}	26-09-2022	09-11-2022	906,587.95	906,587.95	906,587.95	906,587.95	906,587.95	906,587.95	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-03-2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS TITAN S DE RL DE CV, convocado:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:906587.85, importe_modificado:906587.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}	{2153108/proyecto_J NICIO, 2153108/proyecto_P ROCESO, 2153108/proyecto_FI N}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
20		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 23 A PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 A Y CALLE 6, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 23 A A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO, lon:-89.05230847, lat:21.2459207}}}	01-12-2022	30-12-2022	311,529.60	311,529.60	311,529.60	311,529.60	311,529.60	311,529.60	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-05-2022, contratista:ROEXCA S DE RL DE CV, convocado:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:311529.6, importe_modificado:311529.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}	{2176136/proyecto_J NICIO, 2176136/proyecto_P ROCESO, 2176136/proyecto_FI N}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
4211		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN FRENTE EL PALACIO MUNICIPAL CALLE 21 POR 18 Y 20, lon:-89.042724, lat:21.247359}}}	23-08-2022	23-11-2022	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{2112059/proyecto_FI N}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
20		{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 23 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 21 SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL ESTE, lon:-89.02013969, lat:21.25247497}}}	01-11-2022	31-12-2022	630,147.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-04-2022, contratista:GS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:630147.0, importe_modificado:630147.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2166177/proyecto_J NICIO, 2166177/proyecto_P ROCESO, 2166177/proyecto_FI N}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022**  
**REPORTES SISTEMA RFT, MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS**

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO
1-Programa presupuestario	2022	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2022	Municipio de Dzidzantún	0
2-Partida genérica	2022	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2022	Municipio de Dzidzantún	
2-Partida genérica	2022	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2022	Municipio de Dzidzantún	
2-Partida genérica	2022	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2022	Municipio de Dzidzantún	
2-Partida genérica	2022	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2022	Municipio de Dzidzantún	

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022**  
**REPORTE SISTEMA RFT, MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS**

REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
0												Sin observaciones	jorgecpache cop	15/01/2023 12:07	Validado
	Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	2,329,976.00	4,645,764.12	4,645,764.12	4,645,764.12	4,645,764.12	4,645,764.12	4,645,764.12	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 2 DOMOS EN ESCUELAS	Sin observaciones	jorgecpache cop	15/01/2023 12:07	Validado
	Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,000,000.00	274,049.88	274,049.88	274,049.88	274,049.88	274,049.88	274,049.88	CONSTRUCCIÓN DE CALLES	Sin observaciones	jorgecpache cop	15/01/2023 12:07	Validado
	Gasto de Inversión	611	Edificación habitacional	1,319,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin observaciones	jorgecpache cop	15/01/2023 12:07	Validado
	Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	900,000.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	630,147.00	CONTRUCCÓN DE ELECTRIFICACIÓN	Sin observaciones	jorgecpache cop	15/01/2023 12:07	Validado

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022**  
**REPORTES SISTEMA RFT, MÓDULO INDICADORES, PROGRAMA FAIS**

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RAMO	DESC_RAMO	PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	KA_INDICADOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO_INDICADOR	FRECUENCIA	TIPO_INDICADOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_UNIDAD_MEDIDA	SENTIDO	META	META_NUM	META_DEN
2022	4	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Descendente	33.3333	3	9
2022	4	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Ascendente	66.6667	6	9
2022	4	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Descendente	0	0	9

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022**  
**REPORTES DEL SISTEMA RFT, MÓDULO INDICADORES, PROGRAMA FAIS**

META_JUSTIFICACION	META_JUSTIFICACION_DETALLE	META_MOD	META_MOD_NUM	META_MOD_DEN	META_MOD_JUSTIFICACION	META_MOD_JUSTIFICACION_DETALLE	META_PARAMETRO_MIN	META_PARAMETRO_MAX	AVANCE	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUSTIFICACION	AVANCE_JUSTIFICACION_DETALLE	AVANCE_PARAMETRO_MIN	AVANCE_PARAMETRO_MAX	FLUJO	USUARIO	OBSERVACIONES_REVISOR
		20	1	5	Programación original deficiente		0	100	40	2	5		Total de proyectos:5 proyecto concluido en el 3 trimestre:1 concluidos en el 4 trimestre:4 Proyectos Directos: Total acumulado AL 4 trimestre : 3 NOTA: El proyecto concluido EN EL 3 trimestre fue Directo Proyectos Complementarios: Total acumulado AL 4 Trimestre: 2	0	100	Validado	jorgepachecop	Sin observaciones
		80	4	5	Programación original deficiente		0	100	60	3	5		Total de proyectos:5 proyecto concluido en el 3 trimestre:1 concluidos en el 4 trimestre:4 Proyectos Directos: Total acumulado AL 4 trimestre : 3 NOTA: El proyecto concluido EN EL 3 trimestre fue Directo Proyectos Complementarios: Total acumulado AL 4 Trimestre: 2	0	100	Validado	jorgepachecop	Sin observaciones
		0	0	5	Programación original deficiente		0	100	0	0	5		Total de proyectos:5 proyecto concluido en el 3 trimestre:1 concluidos en el 4 trimestre:4 Proyectos Directos: Total acumulado AL 4 trimestre : 3 NOTA: El proyecto concluido EN EL 3 trimestre fue Directo Proyectos Complementarios: Total acumulado AL 4 Trimestre: 2	0	100	Validado	jorgepachecop	Sin observaciones