

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2023
REPORTE SISTEMA RFT, MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO
2-Partida genérica	2023	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2023	Municipio de Dzidzantún	
2-Partida genérica	2023	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2023	Municipio de Dzidzantún	
2-Partida genérica	2023	4	31	Yucatán	27	Dzidzantún	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS 2023	Municipio de Dzidzantún	

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
TRIMESTRE 4 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2023
REPORTES SISTEMA RFT, MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS

REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	ESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
	Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	964,812.32	964,812.32	964,812.32	964,812.32	964,812.32	964,812.32	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	Sin observaciones	jorgecpachecop	13/01/2024 13:43	Validado
	Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,960,541.00	2,468,829.41	2,468,829.41	2,468,829.41	2,468,829.41	2,468,829.41	2,468,829.41	CONSTRUCCIÓN DE CALLES	Sin observaciones	jorgecpachecop	13/01/2024 13:43	Validado
	Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	4,152,110.00	3,679,009.27	3,679,009.27	3,679,009.27	3,679,009.27	3,679,009.27	3,679,009.27	CONSTRUCCIÓN DE DOMOS Y COMEDORES EN ESCUELAS	Sin observaciones	jorgecpachecop	13/01/2024 13:43	Validado

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
TRIMESTRE 4 OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2023
REPORTE SISTEMA RFT, MÓDULO DESTINO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2023	4	YUC230102206964	Proyecto de inversión	1,196,778.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196778.59, modificado:1196778.6}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCIALISTA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 9387	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	9387	5	148	130	
2023	4	YUC230202228715	Proyecto de inversión	1,347,083.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347083.57, modificado:1343331.03}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 113317	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	113317	5	30	20	
2023	4	YUC230202228870	Proyecto de inversión	486,020.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486020.47, modificado:483786.24}}	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 114321	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	114321	5	125	125	
2023	4	YUC230402288813	Proyecto de inversión	1,420,677.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420677.66, modificado:1420677.66}}	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 302097	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	302097	5	130	120	
2023	4	YUC230302262474	Proyecto de inversión	506,094.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506094.87, modificado:499071.7}}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA PARA LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 237756	31	Yucatán	27	Dzidzantún	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Dzidzantún	237756	5	110	90	

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
TRIMESTRE 4 OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2023
REPORTE SISTEMA RFT, MÓDULO DESTINO DEL GASTO, PROGRAMA FAIS

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_RE	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, lon:-89.04255703, lat:21.24626004}}	15-03-2023	04-05-2023	1,196,778.60	1,196,778.60	1,196,778.60	1,196,778.60	1,196,778.60	1,196,778.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2206964/proyecto_FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 25 EPIACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 27 LA ESCUELA QUEDA UBICADA EN LA CALLE 25 POR 16 Y 14 A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PARQUE PRINCI, lon:-89.02253759, lat:21.25161254}}	01-07-2023	29-08-2023	1,343,331.03	1,343,331.03	1,343,331.03	1,343,331.03	1,343,331.03	1,343,331.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}	{2228715/proyecto_FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 23 X 24 Y 26 A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA GASOLINARA SAN LUCAS, lon:-89.04740311, lat:21.24516073}}	01-07-2023	29-08-2023	483,786.24	483,786.24	483,786.24	483,786.24	483,786.24	483,786.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2228870/proyecto_FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, CALLE 15 CALLE 13 POR 10 Y 4 EN FRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA NORMAL Y A UN COSTADO DE LA COLONIA VENANCIO, lon:-89.03618108, lat:21.25313276}}	15-11-2023	30-12-2023	1,420,677.66	1,420,677.66	1,420,677.66	1,420,677.66	1,420,677.66	1,420,677.66	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FAISMUN-09-2023, contratista:GRUPO TIRANA, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:1420677.66, importe_modificado:1420677.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2288813/proyecto_PROCES O, 2288813/proyecto_INICIO, 2288813/proyecto_PROCES O, 2288813/proyecto_FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTUN, DZIDZANTUN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 19 CALLE 17 ENTRE 10 Y 6 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA NORMAL DE DZIDANTUN, lon:-89.03591252, lat:21.249973}}	20-09-2023	06-10-2023	499,071.70	499,071.70	499,071.70	499,071.70	499,071.70	499,071.70	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FAISMUN-08-2023, contratista:CONSTRUCCEL, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, monto:499071.7, importe_modificado:499071.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2262474/proyecto_INICIO, 2262474/proyecto_PROCES O, 2262474/proyecto_FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones